



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		RECURSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	1057938-34		874608/2018		OGU	
Apelido do Empreendimento	MUNICÍPIO / UF		REPASSA		Nº RRE	
QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CANTINHO	MOITA BONITA/SE		460.952,38		1	
			CONTRAPARTIDA		INVESTIMENTO	
			4.270,00		465.222,38	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)
Adiantada	abr-23 91,44%	Reprogramar	40.811,60	-

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Inclindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Concluído	737,37	m²	51/2020	1	385.623,70	385.623,70	-	385.623,70	100,00%
2.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Licitado / Em	737,37	m²	42/2023	1	38.787,08	-	38.787,08	38.787,08	100,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(100,00%)	(90,86%)	(9,14%)	(100,00%)
Repassa	420.140,78	381.353,70	38.787,08	420.140,78
Contrapartida	4.270,00	4.270,00	-	4.270,00
Outros	-	-	-	-
Investimento	424.410,78	385.623,70	38.787,08	424.410,78

Acumulado Anterior: 90,86%

Observações:

MOTA BONITA/SE
Local

quarta-feira, 5 de abril de 2023
Data

Representante Tomador
Nome: VASNER COSTA CUNHA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnica Execução
Nome: RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREACAU: 2709921057
ART/IRRT: SE20230325297

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: VALERIA DA COSTA CUNHA
Cargo: Secretária de Finanças