



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		Nº OPERAÇÃO 01077099-68	Nº SICONV 911946/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE MOITA		MUNICÍPIO / UF MOITA BONITA/SE		REPASSE 382.000,00	CONTRAPARTIDA 208.976,76	INVESTIMENTO 590.976,76	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Licitado / Em Execução	644,76	m²	13/2024	2	590.976,76	56.109,06	50.347,22	106.456,28	18,01%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 9,49% )	( 8,52% )	( 18,01% )	
							Repasse	382.000,00	36.109,06	30.347,22	66.456,28	
							Contrapartida	208.976,76	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>590.976,76</b>	<b>56.109,06</b>	<b>50.347,22</b>	<b>106.456,28</b>	<b>18,01%</b>

Acumulado Anterior: 9,49%

Observações:

MOITA BONITA/SE

Local

Representante Tomador

Nome: VAGNER COSTA DA CUNHA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: BRENDEL DA COSTA SOUZA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2717255460

ART/RRT: SE20240374786

Responsável Financeiro

Nome: VALÉRIA COSTA

Cargo: Secretária de Finanças