



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA | Nº OPERAÇÃO 01077099-68 | Nº SICONV 911946/2019 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE MOITA | MUNICÍPIO / UF MOITA BONITA/SE | REPASSE 382.000,00 | CONTRAPARTIDA 208.976,76 | INVESTIMENTO 590.976,76 | Nº RRE 3 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: Ago-24 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|

Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | |
|------|--------------------------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Licitado / Em Execução | 644,76 | m² | 13/2024 | 3 | 590.976,76 | 106.456,28 | 83.418,12 | 189.874,40 | 31,35% | |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% | |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (17,23%) | (14,12%) | (31,35%) | |
| | | | | | | | Repasse | 382.000,00 | 66.456,28 | 53.418,12 | 119.874,40 | |
| | | | | | | | Contrapartida | 208.976,76 | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 590.976,76 | 106.456,6 | 83.418,12 | 189.874,40 | 31,35% |

Acumulado Anterior: 17,23%

Observações:

MOITA BONITA/SE

Local

Representante Tomador

Nome: VAGNER COSTA DA CUNHA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 27 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: BRENDEL DA COSTA SOUZA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2717255460

ART/RRT: SE20240374786

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: VALÉRIA COSTA

Cargo: Secretária de Finanças