

BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Moita Bonita | Estado de Sergipe
Obra: Construção de Espaço Multibenefícios e Urbanização do Agude do povoado Candela no município de Moita Bonita - Estado de Sergipe
Local da Obra/Serviço: Povoado Candela, Zona Rural
Responsável Técnico Fiscal: Brendel Da Costa Souza
Nº CREA/CAU: 271725546/SE

Empresa Executora: Ecolimpe Empreendimentos Ltda
Nº do Contrato Licitado: 98 | 2022
Data do Contrato: 16 | 12 | 2022
Responsável Técnico Executor: Thiago Jose Ramos dos Santos
Nº CREA/CAU: 0000179124 - CREA/SE

Medição Nº: 004 | 2024
Período: 11 | 01 | 2024 a 07 | 03 | 2024
Data da Medição: 07 | 03 | 2024
Nº da Ordem de Serviço: 14 | 2023
Data Assinatura O.S.: 08 | 08 | 2023

SERVIÇOS

QUANTIDADES

VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unid.	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Preço	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$) Saldo a Medir	
			Prevista Total A	Executada Medições Anteriores B	Executada Nesta Medição C	Acumulada D	Medir E			Unidade F	Valor (R\$) Previsto Total Ant F	Executado Medições Anteriores B/F		Executado Nesta Medição C/F
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
01.001	Engenharia civil de obra menor com encargos complementares	h	160,00	38,98	13,33	53,32	108,68	112,57	R\$ 48.204,00	R\$ 12.046,55	R\$ 4.016,52	R\$ 16.066,07	R\$ 32.137,93	
01.002	Encargado geral com encargos complementares	h	640,00	234,99	78,33	313,32	626,68	32,12	R\$ 30.192,80	R\$ 4.501,67	R\$ 1.500,96	R\$ 10.063,94	R\$ 20.128,96	
02 SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.001	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	4,00	4,00	-	4,00	-	R\$ 448,74	R\$ 1.794,96	R\$ 1.794,96	R\$ 1.794,96	R\$ 1.794,96	-	
02.002	Barrido aberto para apoio à produção (capitativa, central de arrastão, oficina, etc.) c/ recursos, terra aren, piso em concreto desarmado	m2	10,00	10,00	-	10,00	-	R\$ 219,40	R\$ 2.194,00	R\$ 2.194,00	R\$ 2.194,00	R\$ 2.194,00	-	
02.003	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gradiente de madeira	m2	2.724,93	2.724,93	-	2.724,93	-	R\$ 7,14	R\$ 19.456,00	R\$ 19.456,00	R\$ 19.456,00	R\$ 19.456,00	-	
02.004	Entrega de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobressol, cabo de 25 mm2 e disjuntor em 50a (não incluso o poste de concreto) at 07/2020 p	un	1,00	1,00	-	1,00	-	R\$ 2.265,02	R\$ 2.265,02	R\$ 2.265,02	R\$ 2.265,02	R\$ 2.265,02	-	
02.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00	-	1,00	-	R\$ 673,47	R\$ 673,47	R\$ 673,47	R\$ 673,47	R\$ 673,47	-	
02.006	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	318,00	318,00	-	318,00	-	R\$ 124,12	R\$ 39.470,16	R\$ 39.470,16	R\$ 39.470,16	R\$ 39.470,16	-	
02.007	Poste auxiliar, plantado energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	1,00	-	1,00	-	R\$ 530,39	R\$ 530,39	R\$ 530,39	R\$ 530,39	R\$ 530,39	-	
03 CONTENÇÃO														
03.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia tipo 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiras área dim 0,35x0,45x0,23m - Cortição mecânica e transporte	m3	310,20	310,20	-	310,20	-	R\$ 520,53	R\$ 161.468,41	R\$ 161.468,41	R\$ 161.468,41	R\$ 161.468,41	-	
04 FUNDAÇÃO														
04.001	Escavação manual de vala ou cavea em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	29,26	29,26	-	29,26	-	R\$ 54,08	R\$ 1.582,38	R\$ 1.582,38	R\$ 1.582,38	R\$ 1.582,38	-	
04.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia tipo 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiras área dim 0,35x0,45x0,23m - Cortição mecânica e transporte	m3	3,29	3,29	-	3,29	-	R\$ 520,53	R\$ 1.712,54	R\$ 1.712,54	R\$ 1.712,54	R\$ 1.712,54	-	
04.003	Aço CA - 60 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	144,00	144,00	-	144,00	-	R\$ 16,17	R\$ 2.328,48	R\$ 2.328,48	R\$ 2.328,48	R\$ 2.328,48	-	
04.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 8,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	48,85	48,85	-	48,85	-	R\$ 15,10	R\$ 732,74	R\$ 732,74	R\$ 732,74	R\$ 732,74	-	
04.005	Concreto simples usinado (cav-22mm), bombedado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,33	3,33	-	3,33	-	R\$ 528,34	R\$ 1.759,37	R\$ 1.759,37	R\$ 1.759,37	R\$ 1.759,37	-	
04.006	Alcorno de caixão de edificação, com formac. de areia, adensada com água	m3	50,86	50,86	-	50,86	-	R\$ 185,20	R\$ 9.427,87	R\$ 9.427,87	R\$ 9.427,87	R\$ 9.427,87	-	
04.007	Forma plena para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m²	9,00	9,00	-	9,00	-	R\$ 114,01	R\$ 1.026,09	R\$ 1.026,09	R\$ 1.026,09	R\$ 1.026,09	-	
04.008	Impenetrabilização de alvenaria e viga lajeforma com 2 dentes de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedatex ou similar, encargo argamassa impenetrabilizante	m2	29,15	29,15	-	29,15	-	R\$ 29,47	R\$ 859,05	R\$ 859,05	R\$ 859,05	R\$ 859,05	-	

Brendel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Helião de Almeida Santos
Socio Administrador

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 18.256.877/0001-03
TV, 31 de março | s/n | BL 03 | Centro | Povoado Candela | Sergipe | CEP: 49.810-000
Tel.: (79) 99905-2503 | E-mail: ecolimpe@ecolimpeltda@gmail.com | ecolimpe.licitacoes@hotmail.com

Thiago Jose Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
2708809520/SE

ESTRUTURA									
05.001	Apq CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	240,00	240,00	-	240,00	-	R\$ 16,17	R\$ 3.890,80
05.002	Apq CA - 60 Ø 4,2 a 8,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	80,10	80,10	-	80,10	-	R\$ 15,10	R\$ 1.209,51
05.003	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 unid., inclusive encoramento	m2	60,12	60,12	-	60,12	-	R\$ 111,46	R\$ 5.596,38
05.004	Concreto simples utilizado fcl=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	5,00	5,00	-	5,00	-	R\$ 546,32	R\$ 2.741,60
05.005	Laje pré-fabricada teixada para piso ou cobertura, intervão 30cm, h=12cm, el. acabamento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive encoramento em madeira e corteamento 4cm	m2	9,65	-	-	9,65	-	R\$ 247,63	R\$ 2.442,11
PADEIRAS E PAREDES									
06.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x19x24cm, enfim, com argamassa f5 - 1:2:8 (Cimento/ferrugem), lutas=1cm - Rev.08	m2	128,00	128,00	-	128,00	-	R\$ 48,18	R\$ 6.187,04
06.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fcl=15 mpa, seção 8x12cm	m	28,50	28,50	-	28,50	-	R\$ 52,09	R\$ 1.484,57
COBERTURA									
07.001	Estrutura Metálica Galpão em Pórcos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, telhas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, Vãos 6,0 a 10,0m, pitched 1 e 2 de esmalte epóxi branco, exceto torn, Telhas - Encaixada - R3	m2	146,70	-	60,00	86,70	R\$ 499,58	R\$ 68.447,29	R\$ -
07.002	Telamento com tela em alumínio, dupla, trapézoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, lances e/ou similar - Rev. 01	m2	146,70	-	60,00	86,70	R\$ 416,35	R\$ 61.078,55	R\$ -
07.003	Impermeabilização c/ manta sintética elastomérica 3mm, estruturada com núcleo de polietileno, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	6,56	-	-	6,56	R\$ 137,82	R\$ 904,10	R\$ -
PONTO									
08.001	Forma de pvc, em peças de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref. Arefloros ou similar	m2	23,47	-	-	23,47	R\$ 188,61	R\$ 3.722,58	R\$ -
08.002	Chapisco em telha, 6x5cm, com argamassa traço 1:1:3 (cimento/areia) - revisada 08/2015	m2	4,45	-	-	4,45	R\$ 13,23	R\$ 58,87	R\$ -
08.003	Raboço ou emborço interno, de bloco, com argamassa traço 1:1:2 (cimento/cel/areia), espessura 1,5 cm	m2	4,45	-	-	4,45	R\$ 36,73	R\$ 163,45	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
09.001	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, inclusive disjuntor	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 282,98	R\$ 282,98	R\$ -
09.002	Disjuntor tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação, el 10/2020	un	5,00	-	-	5,00	R\$ 94,27	R\$ 471,35	R\$ -
09.003	Disjuntor tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, el 10/2020	un	4,00	-	-	4,00	R\$ 72,74	R\$ 290,96	R\$ -
09.004	Disjuntor tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação, el 10/2020	un	2,00	-	-	2,00	R\$ 94,27	R\$ 188,54	R\$ -
09.005	Disjuntor termomagnético tipo 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65kA	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 627,26	R\$ 627,26	R\$ -
09.006	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embudo, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanitizado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	13,00	-	-	13,00	R\$ 231,56	R\$ 3.010,28	R\$ -
09.007	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível sanitizado Ø 3/4"	pt	3,00	-	-	3,00	R\$ 208,12	R\$ 624,36	R\$ -
09.008	Ponto de interruptor 03 seções embudo, com eletroduto de pvc flexível sanitizado Ø 3/4"	pt	1,00	-	-	1,00	R\$ 207,61	R\$ 207,61	R\$ -
09.009	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitizado e lâmpada Ø 3/4"	un	7,00	-	-	7,00	R\$ 244,30	R\$ 1.710,10	R\$ -
09.010	Luminária tipo spot de embudo com lâmpada led 15w	un	6,00	-	-	6,00	R\$ 98,77	R\$ 592,62	R\$ -
09.011	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, 10 A, de uso geral, em piso, com eletroduto de pvc flexível sanitizado embudo Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	10,00	-	-	10,00	R\$ 291,66	R\$ 2.916,60	R\$ -
09.012	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Audioroll, marca G-light ou similar	un	4,00	-	-	4,00	R\$ 386,80	R\$ 1.547,20	R\$ -
09.013	Poste decorativo 2 postes, em aço galvanizado com difusor em vidro translúcido temperado, com 3x4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	24,00	-	-	24,00	R\$ 3.226,69	R\$ 77.440,56	R\$ -
09.014	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo medido esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	25,00	-	25,00	-	R\$ 143,86	R\$ 3.596,50	R\$ -
09.015	Quadro de medição elétrica (sema de 10 kva) com caixa em inox	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 583,89	R\$ 583,89	R\$ -
09.016	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l=2,40m, interligada com cabo de cobre tipo condensa	un	8,00	-	-	8,00	R\$ 225,46	R\$ 1.803,68	R\$ -

Bríndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CRE-SE Nº 271725546-0

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 18.256.877/0001-03

Av. 31 de março / e/n 1 BL 03 Centro Foz de Iguaçu / Paraná - CEP: 45.810-000
Tel.: (19) 99905-7505 E-mail: ecolimpedotmail.com | ecolimpeltda@gmail.com

Thiago José Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
2708809520/SE

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
10.001	Caixa de água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação, at_06/2021	un	1,00	-	-	1,00	R\$ 332,35	R\$ 332,35	R\$ 332,35
10.002	Porto de água livre embutido, chamei pvc rígido soldável @ 25mm	un	5,00	-	5,00	R\$ 127,67	R\$ 638,35	R\$ 638,35	R\$ 638,35
10.003	Tubo pvc, soldável, 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	m	6,00	-	6,00	R\$ 14,15	R\$ 84,90	R\$ 84,90	R\$ 84,90
10.004	Tubo pvc, soldável, 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at_06/2022	m	30,00	-	30,00	R\$ 22,29	R\$ 668,70	R\$ 668,70	R\$ 668,70
10.005	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	-	1,00	R\$ 114,42	R\$ 114,42	R\$ 114,42	R\$ 114,42
10.006	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	-	1,00	R\$ 91,42	R\$ 91,42	R\$ 91,42	R\$ 91,42
10.007	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PN1), ref 4800 - C43, Deca ou similar	un	2,00	-	2,00	R\$ 92,21	R\$ 184,42	R\$ 184,42	R\$ 184,42
11 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
11.001	Piso esborado, pvc, 100 x 40 cm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento de água pluvial, at_06/2022	un	3,00	-	3,00	R\$ 14,55	R\$ 43,65	R\$ 43,65	R\$ 43,65
11.002	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (levatona, redutora, raiz soldadora, etc.)	un	8,00	-	8,00	R\$ 89,90	R\$ 719,20	R\$ 719,20	R\$ 719,20
11.003	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	2,00	-	2,00	R\$ 143,84	R\$ 287,68	R\$ 287,68	R\$ 287,68
11.004	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00	-	1,00	R\$ 683,96	R\$ 683,96	R\$ 683,96	R\$ 683,96
11.005	Caixa de produção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1,00	-	1,00	R\$ 683,96	R\$ 683,96	R\$ 683,96	R\$ 683,96
11.006	Tubo pvc rígido soldável, sem reforçada, plegado e águas pluviais, d=100mm	m	68,00	-	68,00	R\$ 72,73	R\$ 4.945,24	R\$ 4.945,24	R\$ 4.945,24
11.007	Fossa séptica pré-moldada, tipo orn, capacidade 100 pessoas (V=5280 litros)	un	1,00	-	1,00	R\$ 2.410,56	R\$ 2.410,56	R\$ 2.410,56	R\$ 2.410,56
11.008	Furo pré-moldado, Ø3 areia conc d=1,50 x 0,50m, Tampa conc d=1,50x0,05m (V=3500 litros)	un	1,00	-	1,00	R\$ 1.359,09	R\$ 1.359,09	R\$ 1.359,09	R\$ 1.359,09
12 - PAVIMENTAÇÃO									
12.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 6,0cm, c/ concreto ICk = 21mpa	m2	90,26	-	90,26	R\$ 41,26	R\$ 3.724,13	R\$ 3.724,13	R\$ 3.724,13
12.002	Piso este resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o arenado 400 e encaminhamento, exclusiva argamassa de regularização aplicada	m2	90,26	-	90,26	R\$ 56,45	R\$ 5.095,18	R\$ 5.095,18	R\$ 5.095,18
12.003	Encargado de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado	m2	1.480,45	-	1.480,45	R\$ 168,71	R\$ 248.382,52	R\$ 248.382,52	R\$ 248.382,52
12.004	Pavimentação em concreto armado, bomb, lançado e adensado, armado, ICk=25mpa, estampado, colorido, tipo lido - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada de 1, regularizar, compaq subleito, lona plástica, mrd juntas	m2	742,31	-	500,00	R\$ 242,31	R\$ 121.155,00	R\$ 121.155,00	R\$ 121.155,00
12.005	Encargado de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, at_12/2015	m2	358,34	-	100,00	R\$ 58,34	R\$ 5.834,00	R\$ 5.834,00	R\$ 5.834,00
12.006	Misto pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e injetado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	645,14	-	630,00	R\$ 15,14	R\$ 9.545,54	R\$ 9.545,54	R\$ 9.545,54
13 - REVESTIMENTOS									
13.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1,3 (cimento / areia) - Revestido	m2	170,00	-	170,00	R\$ 7,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
13.002	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 1:2,10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	86,30	-	86,30	R\$ 32,55	R\$ 2.809,07	R\$ 2.809,07	R\$ 2.809,07
13.003	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	81,12	-	81,12	R\$ 36,38	R\$ 2.961,15	R\$ 2.961,15	R\$ 2.961,15
13.004	Acabamento de vidros	m	52,30	-	52,30	R\$ 15,91	R\$ 832,09	R\$ 832,09	R\$ 832,09
13.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Azeite, linha rivera, cor branco ou bege, ou similar, PEG-6, aplicado com argamassa industrializada ac-ft, revestido, exclusiva regularização de base ou emboco	m2	121,15	-	121,15	R\$ 65,97	R\$ 7.982,27	R\$ 7.982,27	R\$ 7.982,27
13.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Azeite, linha rivera, cor branco ou bege, ou similar, PEG-6, aplicado com argamassa industrializada ac-ft, revestido, exclusiva regularização de base ou emboco	m2	121,15	-	121,15	R\$ 65,97	R\$ 7.982,27	R\$ 7.982,27	R\$ 7.982,27
13.007	Solera em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, at_06/2020	m	3,00	-	3,00	R\$ 89,13	R\$ 267,39	R\$ 267,39	R\$ 267,39

Brêndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Helio de Jesus Santos
Socio Administrador

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 18.256.877/0001-03
TV, 31 de maio de 2021 - 14h 03 | Centro | Povo Redondo | Sergipe | CEP: 49.810-000
Tel.: (79) 9905-7505 | E-mail: ecolimpe@ecolimpe.com.br | ecolimpe@ecolimpe.com.br

Thiago Jose Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
2708809520/ SE

Δ ECOLIMPE
EMPENHOSAMENTOS LTDA.

Thiago José Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
2708809520 / SE



DIVERSOS									
18.001	Limpeza geral	m2	2.612,14	-	-	2.612,14	R\$	2,56	R\$ 6.667,00
18.002	Muro inaugural - Rev. 01	un	1,00	-	-	1,00	R\$	849,82	R\$ 849,82
18.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,80 x 0,80 m	un	1,00	-	-	1,00	R\$	2.101,00	R\$ 2.101,00
18.004	Bacalhete em tubo de aço galvanizado diam=2 1/2" - parte 6 bacalhetes, crumbadas no piso, incluiu pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	-	-	2,00	R\$	4.153,36	R\$ 8.306,72
18.005	Rampa pedrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, pintada em novoazul. 02 demãos e piso tátil de alerta direcional	un	2,00	-	-	2,00	R\$	473,66	R\$ 947,32
18.006	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	30,00	-	20,00	10,00	R\$	211,07	R\$ 6.332,10
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$	1.223.583,90	R\$ 676.094,36

Responsável Técnico Executor: Responsável Empresa Contratada:

CONTRAT.	MED. ANT.	MED. ATUAL	MED. ACUM.	SALDO A
R\$ 1.223.583,90	R\$ 676.094,36	R\$ 174.358,88	R\$ 850.453,24	R\$ 372.537,99
100,00%	55,26%	14,25%	69,51%	30,44%

ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Helio de ~~Almeida~~ Santos
Socio Administrador

Thiago Jose Ramos dos Santos
Engenheiro Civil
27088095520/ SE

Bríndel da Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº 271725546-0